



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, тел.: 054/800 810

e-mail: mayor@shumen.bg, <https://www.shumen.bg/>

Община Шумен
РЕГ. № 61-01-486_001/29.07.2026

Общински съвет Шумен
РЕГ. № 61-01-486_001/29.07.2026

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА ПП ГЕРБ ШУМЕН

ЧРЕЗ
АСЯ АСПАРУХОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Относно: Питане с вх.№ 61-01-486 от 17.07.2026г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА,

Във връзка с питане с вх. вх.№ 61-01-486 от 17.07.2026г., относно изпълнението на проекта за изграждане на нова здравно-социална услуга за резидентна грижа в с. Царев брод, Ви уведомяваме следното:

По т.1 Приключил ли е проектът в предвидения срок?

Съгласно сключен договор № е-ЗОП 2025-0023-02 от 11.08.2025 г., в чл. 6, ал. 2 е договорен срок за изпълнение на СМР – 210 календарни дни. По време на строителството са издавани и налични всички актове по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време, регламентиращи законосъобразността на извършваното СМР в договореният срок.

По т.2 Издадено ли е разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на изградените сгради?

За обекта е издаден Констативен протокол № 36 от 29.07.2026 г. за удостоверяване степен на завършеност за строежа и на основание на чл. 3, ал. 3 от Приложение № 2 на ЗМДТ и чл. 181, ал. 1 и 2 от ЗУТ при определяне на 63 % по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Приложение № 1 на ЗМДТ.

По т.3 Въведена ли е услугата и приема ли се вече потребители?

До окончателното изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта социалната услуга не следва да бъде изпълнявана.

По т.4 Ако услугата все още не функционира, какви са причините за забавянето и какъв е очаквания срок за нейното откриване?

В хода на изпълнение на СМР е установена необходимост от извършване на изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ свързани с укрепване, наложили утвърждаване от Управляващия орган на програмата. Очаквания срок на окончателно приключване на СМР дейности, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация е 31 август.

По т.5 Какъв е общият размер на реално изразходваните средства по проекта и приключило ли е окончателно финансовото му отчитане?

Реално изразходваните средства към момента са в общ размер на 136 431,52 евро с ДДС, в т.ч.: 19 265,48 евро – проектиране; 613,55 евро – ОСИП; 116552,49 – аванс СМР по договор.

С уважение,

Даниела Савчева
Зам.-кмет "Образование и култура", за
кмет: съгл. заповед №РД1691/29.07.2026